

PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION

Tâches	Année	2ème Trimestre 2010			3ème Trimestre 2010			4ème Trimestre 2010			1er Trimestre 2011			2ème Trimestre 2011			3ème Trimestre 2011			4ème Trimestre 2011			1er Trimestre 2012			2ème Trimestre 2012			3ème et 4ème Trimestre 2012			2ème et 3ème Trimestre 2013			4ème Trimestre 2013		2ème et 3ème Trimestre 2014			4ème Trimestre 2014		
		mois	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	05	06	07	08	09	10	11	12	
Relevés des bâtiments existants																																										
Construction du programme																																										
Etude hydrologique																																										
Etude géotechnique complémentaire																																										
Rendu étude programmation																																										
Validation programme																																										
Appel à candidature pour un concours																																										
Concours maîtrise d'œuvre																																										
Commission d'analyse, Jury et désignation lauréat																																										
Dossier UTN																																										
Etude de maîtrise d'œuvre - avant projet (APS et APD)																																										
Validation études Avant Projet																																										
Dossier de permis de construire - 6 mois d'instruction																																										
Dossier de consultation des entreprises																																										
Consultation des entreprises																																										
Analyses et attributions																																										
Préparation chantier																																										
Travaux																																										

Tâche terminée
  Tâche en retard
  Tâche à venir

Avancement planning

interruption chantier automne 2012 à printemps 2013

interruption chantier automne 2013 à printemps 2014